



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
TAYACAJA - PAMPAS  
HUANCAVELICA

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

### RESOLUCION DE ALCALDIA N° 089-2012-MPT

Pampas, 09 de febrero de 2012

#### **VISTO:**

La Carta N° 144-2011/RO-CP&M, presentado por el señor Yuri Valery Manrique Rivera – Representante Legal del Consorcio P & M; Informe N° 161-2011-D&B-SO, presentado por el Arq. Raúl Jesús Dolorier y Dolorier – Supervisor de Obra; Informe N° 030-2012-SGOPI-MPT, suscrito por el Arq. Darwin Quispe Cano - Sub Gerente de Obras e Inversiones; Informe N° 031-2012-MPT-GDU, del Arq. David Juan De Dios Vélchez - Gerente de Desarrollo Urbano; Opinión Legal N° 023-2012-JMV/GAJ-MPT/P, suscrito por el Abog. Javier Macha Vásquez – Gerente de Asesoría Jurídica; Informe N° 07-2012-D&B-SO, presentado por el Arq. Raúl Jesús Dolorier y Dolorier – Supervisor de Obra; Informe N° 105-2012-SGOPI-MPT, suscrito por el Arq. Darwin Quispe Cano - Sub Gerente de Obras e Inversiones; Informe N° 056-2012-MPT-GDU, del Arq. David Juan De Dios Vélchez - Gerente de Desarrollo Urbano; Proveído N° 035-2012-JMV/MPT/P, del Abog. Javier Macha Vásquez – Gerente de Asesoría Jurídica, e Informe N° 068-2012-MPT-GDU, del Arq. David Juan De Dios Vélchez - Gerente de Desarrollo Urbano; referente a la aprobación de la ampliación de plazo N° 13, 14, 15 y 16, para la ejecución de la obra: “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”; y;

#### **CONSIDERANDO:**

Que, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, señala: “Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad”;

Que, mediante Contrato de ejecución de obra N° 0464-2010-MPT-SGL, se contrata los servicios del Consorcio P & M, para la ejecución de la obra “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”;

Que, mediante resolución de Alcaldía N° 023-2012-MPT, se aprobó la solicitud de ampliación de plazo N° 12, por seis (06) días calendarios, por la causal tipificada en el antepenúltimo párrafo del artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitada por el Consorcio P & M, para la obra: “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica” I Etapa;

Que, a través de la Carta N° 144-2011/RO-CP&M, el señor Yuri Valery Manrique Rivera – Representante Legal del Consorcio P & M, remite el informe técnico de la ampliación de plazo N° 13 parcial, de la obra “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica” por las causales tipificadas en los numerales



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
TAYACAJA - PAMPAS  
HUANCAMELICA

1 y 2 del artículo 200° Causales de Ampliación de Plazo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante informe N° 161-2011-D&B-SO, el Arq. Raúl Jesús Dolorier y Dolorier – Supervisor de Obra, recomienda aprobar la ampliación de plazo N° 13 parcial, por 07 días calendarios, solicitado por el contratista a través de la Carta N° 144-2011/RO-CP&M, para la culminación de los trabajos de la obra “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”, siendo el nuevo término de obra el 05-01-12;

Que, a través del Informe N° 030-2012-SGOPI-MPT, el Arq. Darwin Quispe Cano - Sub Gerente de Obras e Inversiones; aprueba la solicitud de ampliación de plazo N° 13 parcial, por el período de siete (07) días calendarios;

Que, a través del Informe N° 031-2012-MPT-GDU, el Arq. David Juan De Dios Vilchez - Gerente de Desarrollo Urbano, solicita opinión legal al Gerente de Asesoría Jurídica, sobre la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 13 por siete (07) días calendarios, solicitado por la Empresa Consorcio P & M, para la ejecución de la obra: “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”, siendo el nuevo plazo de término de obra el 05 de enero de 2012;

Que, mediante Opinión Legal N° 023-2012-JMV/GAJ-MPT/P, el Abog. Javier Macha Vásquez – Gerente de Asesoría Jurídica, opina Declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 13, 14, 15 y 16 al contrato de ejecución de obra N° 0464-2010-MPT-SGL, de fecha 28.SET.10, suscrito con el Consorcio P & M, para la ejecución de la obra: “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”, porque no existen peticiones concretas sobre el hecho causal conforme obliga el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones;

Que, a través del Informe N° 07-2012-D&B-SO, el Arq. Raúl Jesús Dolorier y Dolorier – Supervisor de Obra, señala que se ratifica en los informes de ampliación de plazo parcial N° 13, 14, 15 y 16, recomendando que la Gerencia de Desarrollo Urbano cumpla con la segunda recomendación de la opinión Legal N° 023-2012-JMV/GASJ-MPT/P, para la culminación de los trabajos de la obra “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 105-2012-SGOPI-MPT, el Arq. Darwin Quispe Cano - Sub Gerente de Obras e Inversiones, aprueba las solicitudes de ampliaciones de plazo N° 13, 14, 15 y 16 parcial, solicitado por la Empresa Consorcio P & M;

Que, a través del Informe N° 056-2012-MPT-GDU, el Arq. David Juan De Dios Vilchez - Gerente de Desarrollo Urbano, solicita opinión legal sobre las solicitudes de ampliación de plazo parcial N° 13, 14, 15 y 16, para la ejecución de la obra: “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”, para solicitar la aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante Proveído N° 035-2012-JMV/MPT/P, el Abog. Javier Macha Vásquez – Gerente de Asesoría Jurídica, señala que ya existe pronunciamiento mediante Opinión Legal N° 023-2012-JMV/GAJ-MPT/P, ratificando en el extremo primero, sobre declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 13, 14, 15 y 16 al contrato de ejecución de obra N° 0464-2010-MPT-SGL, de fecha 28.SET.10, suscrito con el Consorcio P & M, para la ejecución de la obra: “Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”;

Que, a través del Informe N° 068-2012-MPT-GDU, el Arq. David Juan De Dios Vilchez - Gerente de Desarrollo Urbano, solicita la emisión de la resolución correspondiente;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
TAYACAJA - PAMPAS  
HUANCAVELICA

Por los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas por la inciso 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE** la solicitud de ampliación de plazo Parcial N° 13, por siete (07) días, por las causales tipificadas en el numeral 2 del artículo 200° Causales de Ampliación de Plazo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitada por el Consorcio P & M, para la obra: "Construcción de infraestructura del Coliseo Cerrado, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica" I Etapa; por que no existen peticiones concretas sobre el hecho causal conforme obliga el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTÍCULO 2°.- COMUNICAR** el presente acto resolutivo al interesado, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás unidades orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el cumplimiento de la misma.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

